	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2021 2022 2023	
_	TRAVAUX NHL	709 jours		Jeu	S2 S1	<u>S1</u>
			07/09/20	25/05/23		
;	Travaux Forages	243 jours		Mer	Travaux Forages Géothermiques	
	Géothermiques		15/11/21	19/10/22		
	Forages du puit de réinjection Fr 1		Lun 15/11/21	Ven 19/11/21	Forages du puit de réinjection Fr 1	
	Forages du puit de réinjection Fr 2	5 jours	Lun 22/11/21	Ven 26/11/21	Forages du puit de réinjection Fr 2	
,	Forages du puit de pompage Fp 3	5 jours	Lun 29/11/21	Ven 03/12/21	Forages du puit de pompage Fp 3	
	Forages du puit de pompage Fp 2	5 jours	Lun 06/12/21	Ven 10/12/21	Forages du puit de pompage Fp 2	
,	Vérification du puit de pompage Fp 1	3 jours	Lun 13/12/21	Mer 15/12/21	Vérification du puit de pompage Fp 1	
)	Equipements tête du forage et protection (Fr 1)	10 jours	Jeu 16/12/21	Mer 29/12/21	Equipements tête du forage et protection (Fr 1)	
0	Equipements tête du forage et protection (Fr 2)	10 jours	Jeu 30/12/21	Mer 12/01/22	Equipements tête du forage et protection (Fr 2)	
1	Equipements tête du forage et protection (Fp 3)	10 jours	Jeu 13/01/22	Mer 26/01/22	Equipements tête du forage et protection (Fp 3)	
2	Equipements tête du forage et protection (Fp 2)		Jeu 27/01/22	Mer 09/02/22	Equipements tête du forage et protection (Fp 2)	
3	Equipements tête du forage et protection (Fp 1)	10 jours	Jeu 10/02/22	Mer 23/02/22	Equipements tête du forage et protection (Fp 1)	
4	Réseaux (humide et sec) géothermie de liaison	40 jours	Jeu 24/02/22	Mer 20/04/22	Réseaux (humide et ec) géothermie de liaison	
5	Surveillane et contrôle débit de pompage géothermique	6 mois	Jeu 21/04/22	Mer 05/10/22	Surveillane et contrôle débit de pompage géothermique	
	OPR TECHNIQUES, LEVEES DE RESERVES	133 jours		Mer 27/12/23	OPR TECHNIQUES, LEVEES DE RESE	RVES
8	Essais de pompage géothermique définitive	15 jours	Lun 26/06/23	Ven 14/07/23	Essais de pompage géothermique définitive	
)	RECEPTION DES TRAVAUX	0 jour	Ven 29/12/23	Ven 29/12/23	RECEPTION DES T	

Page 1